

KOSTENÜBERSICHT

Maßnahme:				Massnahme - Titel		Straßensanierung 2019	
NETTOKOSTEN				Massnahme - Nummer		ZM-19-A043 Gemeinde Grünkraut	
ART	FIRMA			Hauptauftrag	Folgeauftrag		Gesamt
				Straßen 2019	Straßen 2020		
				Grünkraut	Grünkraut		
Kostenschätzung KS			Leistungsphase 2 - Vorplanung				
05.02.2019	BAU			96.658,53 €	- €		96.658,53 €
13.04.2020	BAU			- €	12.110,00 €		12.110,00 €
	BAU			- €	- €		- €
Zwischensumme	BAUKOSTEN			96.658,53 €	12.110,00 €		108.768,53 €
	HONORAR			9.789,09 €	1.089,90 €		10.878,99 €
		SUMME KS		106.447,62 €	13.199,90 €		119.647,52 €
Infosumme Brutto				126.672,67 €	15.707,88 €		142.380,55 €
Kostenberechnung KB			Leistungsphase 3 - Entwurfsplanung				
Datum	BAU			- €	- €		- €
Datum	BAU			- €	- €		- €
Datum	BAU			- €	- €		- €
Datum	BAU			- €	- €		- €
Datum	BAU			- €	- €		- €
Datum	BAU			- €	- €		- €
Zwischensumme	BAUKOSTEN			- €	- €		- €
	HONORAR			- €	- €		- €
		SUMME KB		- €	- €		- €
Infosumme Brutto				- €	- €		- €
bepreistes LV			Leistungsphase 6 - Vorbereitung der Vergabe				
28.02.2019	BAU			140.082,00 €	- €		140.082,00 €
	BAU			- €	- €		- €
Zwischensumme	BAUKOSTEN			140.082,00 €	- €		140.082,00 €
	HONORAR			9.789,09 €	- €		9.789,09 €
		SUMME LV		149.871,09 €	- €		149.871,09 €
Infosumme Brutto				178.346,60 €	- €		178.346,60 €
Vergabe VG			Leistungsphase 7 - Mitwirkung bei der Vergabe				
21.03.2019	Käser			148.078,88 €	- €		148.078,88 €
18.05.2020	BAU			- €	13.980,26 €		13.980,26 €
	BAU			- €	- €		- €
	BAU			- €	- €		- €
Zwischensumme	BAUKOSTEN			148.078,88 €	13.980,26 €		162.059,14 €
	HONORAR			9.789,09 €	- €		9.789,09 €
		SUMME VG		157.867,97 €	13.980,26 €		171.848,23 €
Infosumme Brutto				187.862,88 €	16.636,51 €		204.499,39 €
Abrechnung AR			Kostenfeststellung				
23.08.2019	Fa. Käser	1.AR		10.924,37 €	- €		10.924,37 €
07.10.2019	Fa. Käser	2.AR		36.134,45 €	- €		36.134,45 €
09.12.2019	Fa. Käser	3.AR		21.008,40 €	- €		21.008,40 €
29.01.2020	BAU	4.AR		5.882,35 €	- €		5.882,35 €
Datum	BAU			- €	- €		- €
Datum	BAU			- €	- €		- €
Zwischensumme	BAUKOSTEN			73.949,57 €	- €		73.949,57 €
	HONORAR			- €	- €		- €
		SUMME AR		73.949,57 €	- €		73.949,57 €
Infosumme Brutto				87.999,99 €	- €		87.999,99 €
Differenz KS - KB	in €	Brutto		-126.672,67 €	-15.707,88 €		-142.380,55 €
	in %			#DIV/0!	#DIV/0!		#DIV/0!
Differenz KB - bprLV	in €	Brutto		178.346,60 €	0,00 €		178.346,60 €
	in %			100,00%	#DIV/0!		100,00%
Differenz KS - bprLV	in €	Brutto		51.673,93 €	-15.707,88 €		35.966,05 €
	in %			28,97%	#DIV/0!		20,17%
Differenz bprLV - VG	in €	Brutto		9.516,29 €	16.636,51 €		26.152,80 €
	in %			5,07%	100,00%		12,79%
Differenz VG - AR	in €	Brutto		-99.862,89 €	-16.636,51 €		-116.499,40 €
	in %			-113,48%	#DIV/0!		-132,39%
Differenz AR - KS	in €	Brutto		-38.672,68 €	-15.707,88 €		-54.380,56 €
	in %			-354,00%	#DIV/0!		-497,79%